

入札及び契約調書

公共工事の名称	池の上安積田支管布設替工事
担当課名	上下水道部水道施設課
入札執行日	令和7年8月5日
入札場所	須賀川市役所 3階経営課執務室内

(単位: 円)

1 入札調書

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額				指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回				
水第20号	27,654,000 (24,767,600)	大塚設備株式会社	24,600,000				須賀川市 中宿263 久保設備工業株式会社 代表取締役 久保 祐也	26,290,000	
		株式会社鏗エスアール工業	24,114,000						
		久保設備工業株式会社	23,900,000						
		信栄工業株式会社	24,920,000						
		株式会社関根興業	24,520,000						
		株式会社セキネ設備	24,412,000						
		有限会社田村建設	24,444,000						
		有限会社半沢設備	24,530,000						

【記載上の注意】

- 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を()で記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 等級別格付基準
- 工事等成績
- 技術的適正
- 当該工事等の地域要件
- 災害復旧等緊急工事
- 特殊工法

2 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
R7.8.12	水道施設	須賀川市 中宿263 久保設備工業株式会社 代表 取締役 久保 祐也	26,290,000	R7.8.12	R7.12.19	須賀川市森宿字安積田地内	配水支管布設替工 HPPEφ100 L=177.1m HPPEφ150 L=2.5m Σ L=179.6m 給水管接続替工 PPφ20~50 N=10箇所	
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
			0 (26,290,000)	R7.8.12	R8.1.23	須賀川市森宿字安積田地内	配水支管布設替工 HPPEφ100 L=177.1m HPPEφ150 L=2.5m Σ L=179.6m 給水管接続替工 PPφ20~50 N=10箇所	・施工箇所に飲食店、理容室、コインランドリーがあったことにより停水作業の日程調整に時間を要し、工期内竣工が困難になったことによる工期変更
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
			2,838,000 (29,128,000)	R7.8.12	R8.1.23	須賀川市森宿字安積田地内	配水支管布設替工 HPPEφ100 L=177.1m HPPEφ150 L=2.5m Σ L=179.6m 給水管接続替工 PPφ20~50 N=10箇所	・既設配水管継手部分のコンクリート防護の撤去 ・セメント安定処理路盤が確認され、原形に合わせた復旧への設計変更 ・事故防止及び交通の円滑化等の観点からの交通誘導員の増員配置
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由

【記載上の注意】

- 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。